

ITEM	PROCESSO DE LICITAÇÃO	TIPO DE LICITAÇÃO	CAMPUS	OBRA / BLOCO	OBRA / BENFEITORIA	STATUS DO CONTRATO	OBRA / OBJETO DO CONTRATO	FONTE DE RECURSOS	% DE EXECUÇÃO COM RECURSOS DA FONTE	EDITAL	Nº CONTRATO	DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	DATA DA VIGÊNCIA DO CONTRATO	VALOR DA OBRA / CONTRATADO	VALOR DE ADITIVOS CONTEMPLADOS	VALOR DE ADITIVOS EM ANÁLISE	VALOR FINAL DA OBRA CONTRATADO	% EXECUÇÃO DO CONTRATO	% PAGO DO CONTRATO	EMPRESA EXECUTORA	EMPRESA EXECUTORA / CNPJ	PRAZO DE EXECUÇÃO - MESES	DATA ORDEM DE SERVIÇO	DATA TÉRMINO DE EXECUÇÃO	DATA DA PARALISAÇÃO	MOTIVO DA PARALISAÇÃO	PROCEDIMENTO ADOTADO	GESTOR	FISCAL
1	0648/2019 - PRO	CONCORRÊNCIA	SEDE-MARINGÁ	Q07 - DMP/CEF	Diretoria de material e patrimonio e Agência da Caixa Economica Federal	EM EXECUÇÃO	Obra Nova	Fonte 281	100,00%	006/2019-DMP	049/2021 - DMP	08/06/2021	08/06/2023	4.648.049,34	681.439,72	459.006,58	5.329.489,06	66,6255%	66,6255%	MONDEO CONSTRUTORA EIRELI-EPP	19.127.048/0001-93	18 (MESES)	23/08/2021	23/02/2023	Não Aplicável	Não Aplicável	Obs.: Aditivo de prazo de execução de 6 meses indo para 23/08/2023 e a vigência do contrato para 23/02/2024 em análise	Geraldo José dos Santos	Marco Antonio Goes
2	2945/2021 - PRO	CONCORRÊNCIA	SEDE-MARINGÁ	B07 - COMCAP	LABORATÓRIO	EM EXECUÇÃO	Obra Nova	FINEP	81,81%	001/2021-DMP	151/2021 - DMP	28/10/2021	28/10/2023	4.443.767,82	613.353,23	115.851,19	5.057.121,05	78,8170%	78,8170%	BC1 PRÉ MOLDADOS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	17.434.104/0001-07	18 (MESES)	16/11/2021	16/05/2023	Não Aplicável	Não Aplicável		Geraldo José dos Santos	Marco Antonio Goes
3	5129/2020	PREGÃO ELETRÔNICO	SEDE-MARINGÁ	O07	Reforma Bico 007 - Artes Visuais	EM EXECUÇÃO	REFORMA	Fonte 281	100%	327/2020 GMS	178/21 e 138/2021	01/12/2021	12/12/2023	599.966,47	Não Aplicável	Não Aplicável	599.966,47	3,9241%	3,9241%	AGILE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	28.368.747/0001-48	06 (MESES)	07/03/2022	03/09/2023	Não Aplicável	Não Aplicável	10(meses)	Geraldo José dos Santos	Marco Antonio Goes